



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA OBRA EMERGENCIAL DA COBERTURA DE BLOCO HISTÓRICO / SALA DO MAPA - COMPLEXO FEPASA**

<b>BDI:</b>	27,00%
<b>L.S. :</b>	97,78%
<b>FONTE</b>	CDHU BOLETIM 182

FONTE: CDHU BDI : 27,00% LEIS SOCIAIS: 97,78% DESONERADO

% DO CUSTO	ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO						Total (R\$)
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
3,538%	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.997,98	22.997,97					45.995,95
2,756%	2.	CANTEIRO DE OBRAS	5.970,49	5.970,49	5.970,49	5.970,49	5.970,49	5.970,47	35.822,92
9,606%	3.	ANDAIMES, ACESSOS E APOIOS		31.221,00	31.221,00	31.221,00	31.220,98		124.883,98
0,688%	4.	PROJETOS EXECUTIVOS		4.471,75	4.471,74				8.943,49
79,589%	5.	MANUTENÇÃO E RESTAURO DA COBERTURA		206.933,76	206.933,76	206.933,76	206.933,76	206.933,76	1.034.668,80
3,823%	6.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES			16.565,87	16.565,87	16.565,86		49.697,60
100,00%	<b>TOTAIS-MÊS (R\$)</b>		<b>28.968,47</b>	<b>271.594,97</b>	<b>265.162,86</b>	<b>260.691,12</b>	<b>260.691,09</b>	<b>212.904,23</b>	<b>1.300.012,74</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>28.968,47</b>	<b>300.563,44</b>	<b>565.726,30</b>	<b>826.417,42</b>	<b>1.087.108,51</b>	<b>1.300.012,74</b>	
	<b>% DO MÊS</b>		<b>2,23%</b>	<b>20,89%</b>	<b>20,40%</b>	<b>20,05%</b>	<b>20,05%</b>	<b>16,38%</b>	